

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(x) GLOBAL () INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: Construção do CRAS - Centro de Referência em Assistência Social

PROponente: Município de Sananduva

PROGRAMA: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica

ÁREA TOTAL: 165.30 m²

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES								
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		%
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVICOS PRELIMINARES	4,77	15.063,37	100,00	15.063,37	-		-		-		-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (PREFEITURA)											
3	INFRAESTRUTURA	16,27	51.354,39	50,00	25.677,19	50,00	25.677,19	-	-	-		-
4	SUPERESTRUTURA	13,37	42.201,33	50,00	21.100,66	50,00	21.100,66	-		-		-
5	ALVENARIAS, VERGAS E CONTRA-VERGAS	7,85	24.764,60	33,33	8.254,86	-		33,33	8.254,86	-		33,33
6	ESQUADRIAS	7,04	22.215,60	50,00	11.107,80	-		-		-		50,00
7	COBERTURA	4,58	14.459,37	50,00	7.229,68	-		-		-		50,00
8	IMPERMEABILIZACOES	0,34	1.074,46	-	-	-		33,33	358,15	33,33	358,15	33,33
9	REVESTIMENTOS	18,94	59.795,83	-	-	-		50,00	29.897,92	50,00	29.897,92	-
10	PAVIMENTAÇÃO	6,84	21.600,79	-	-	-		-		-		-
11	PINTURA	3,77	11.899,72	-	-	-		-		50,00	5.949,86	-
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,64	11.495,55	-	-	-		-		50,00	5.747,78	-
13	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,29	920,67	-	-	-		-		-		-
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,86	2.728,40	-	-	-		50,00	1.364,20	-		-
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,75	2.373,91	-	-	-		-		-		-
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,04	6.443,53	-	-	-		50,00	3.221,77	-		-
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	0,56	1.777,58	-	-	-		-		-		50,00
18	LOUÇAS E METAIS	1,75	5.528,63	-	-	-		-		-		50,00
19	SERVIÇOS DIVERSOS	6,21	19.601,74	-	-	-		-		-		50,00
20	SERVIÇOS FINAIS	0,11	355,40	-	-	-		-		-		-
TO-	SIMPLES			12,67	88.433,56	14,82	46.777,85	13,65	43.096,89	13,29	41.953,70	9,70
TAL	ACUMULADO	100,00	315.654,85	28,02	88.433,56	42,84	135.211,41	56,49	178.308,30	69,78	220.262,00	82,58

Data: 23/04/2015

Carine de Souza
Arqª e Urbª
CAU A 83089-5

Antonio Roberto Caldatto
Prefeito Municipal

Mês 5		Mês 6		TOTAL
R\$	%	R\$	%	R\$
	-		100,00	15.063,37
	-		100,00	51.354,38
	-		100,00	42.201,32
8.254,86	-		100,00	24.764,58
11.107,80	-		100,00	22.215,60
7.229,68	-		100,00	14.459,36
358,15	-		100,00	1.074,45
	-		100,00	59.795,83
	100,00	21.600,79	100,00	21.600,79
	50,00	5.949,86	100,00	11.899,72
	50,00	5.747,78	100,00	11.495,55
	100,00	920,67	100,00	920,67
	50,00	1.364,20	100,00	2.728,40
	100,00	2.373,91	100,00	2.373,91
	50,00	3.221,77	100,00	6.443,53
888,79	50,00	888,79	100,00	1.777,58
2.764,32	50,00	2.764,32	100,00	5.528,63
9.800,87	50,00	9.800,87	100,00	19.601,74
	100,00	355,40	100,00	355,40
40.404,47	14,20	54.988,35		315.654,81
260.666,47	100,00	315.654,81		